

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора,
Главный инженер ООО «ТК Новгородская»
М.В.Белова

Разработал: Начальник Старорусского
района теплоснабжения
Прудников С.А.

«15» апреля 2025 года

План подготовки Парфинского участка Старорусского района теплоснабжения

к отопительному периоду 2025-2026гг

в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.

№п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по системе теплоснабжения Парфинского участка Старорусского района теплоснабжения			
1.1.	Котельная № 3		
1.1.1	Адрес котельной	д. Новая деревня, ул. Центральная, 9а	
1.1.2	Топливо	уголь	
1.1.3	С персоналом/без персонала	С персоналом	
1.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	1,17	
1.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	9,4	
1.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
1.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
1.2.	Тепловые сети:		
1.2.1	Общая протяженность, км	0,256	
1.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
1.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ	
2.1.	Котельная №2		
2.1.1	Адрес котельной	П. Пола, ул. Пионерская, д33	
2.1.2	Топливо	природный газ	
2.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
2.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	1,21	
2.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	22,8	
2.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
2.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
2.2.	Тепловые сети:		

2.2.1	Общая протяженность, км	1,282	
2.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
2.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, мин.вата и стеклопластик	
3.1.	Котельная № 6		
3.1.1	Адрес котельной	Д. Сергеево, ул. Молодежная, 2а	
3.1.2	Топливо	уголь	
3.1.3	С персоналом/без персонала	С персоналом	
3.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,96	
3.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	14,2	
3.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
3.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
3.2.	Тепловые сети:		
3.2.1	Общая протяженность, км	0,684	
3.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
3.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, мин.вата и стеклопластик	
4.1.	Котельная №7		
4.1.1	Адрес котельной	П. Парфино, ул. Карла Маркса, д104	
4.1.2	Топливо	природный газ	
4.1.3	С персоналом/без персонала	с персоналом	
4.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,901	
4.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	20,16	
4.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
4.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
4.2.	Тепловые сети:		
4.2.1	Общая протяженность, км	1,328	
4.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
4.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, мин.вата и стеклопластик	
5.1.	Котельная №8		
5.1.1	Адрес котельной	П. Парфино, ул. Карла Маркса, д62в	
5.1.2	Топливо	природный газ	
5.1.3	С персоналом/без персонала	Без персонала	
5.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	2,1	

5.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	73,88	
5.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
5.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
5.2.	Тепловые сети:		
5.2.1	Общая протяженность, км	2,029	
5.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
5.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, мин. вата и стеклопластик	
6.1.	Котельная №9		
6.1.1	Адрес котельной	П. Парфино, ул. Рабочая, ЦРБ	
6.1.2	Топливо	природный газ	
6.1.3	С персоналом/без персонала	Без персонала	
6.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,38	
6.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	8,44	
6.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
6.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
6.2.	Тепловые сети:		
6.2.1	Общая протяженность, км	0,324	
6.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
6.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, ППУ-ОЦ - изоляция	
7.1.	Котельная №10		
7.1.1	Адрес котельной	П. Парфино, ул. Космонавтов	
7.1.2	Топливо	природный газ	
7.1.3	С персоналом/без персонала	С персоналом	
7.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	10,96	
7.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	148,52	
7.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
7.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	Отопление, горячее водоснабжение	
7.2.	Тепловые сети:		
7.2.1	Общая протяженность, км	4,013	
7.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	

7.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, мин.вата и стеклопластик	
8.1.	Котельная №13		
8.1.1	Адрес котельной	П. Парфино, ул. Кирова, 23	
8.1.2	Топливо	природный газ	
8.1.3	С персоналом/без персонала	Без персонала	
8.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	3,77	
8.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	128,48	
8.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
8.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	отопление	
8.2.	Тепловые сети:		
8.2.1	Общая протяженность, км	2,752	
8.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
8.2.3	Тип изоляции	ППУ-ПЭ, мин.вата и стеклопластик	
9.1.	Котельная № СтройИнвест		
9.1.1	Адрес котельной	П. Парфино, ул. Мира , д14г	
9.1.2	Топливо	природный газ	
9.1.3	С персоналом/без персонала	Без персонала	
9.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,34	
9.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	10,36	
9.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
9.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	Отопление, горячее водоснабжение	
9.2.	Тепловые сети:		
9.2.1	Общая протяженность, км	0,176	
9.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
9.2.3	Тип изоляции	мин.вата и стеклопластик	
10.1.	Котельная № 19		
10.1.1	Адрес котельной	Д. Новая, деревня, пер. Школьный	
10.1.2	Топливо	пеллеты	
10.1.3	С персоналом/без персонала	Без персонала	
10.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	1,02	
10.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с	5,08	

	источника, м3/час		
10.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
10.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	Отопление	
10.2.	Тепловые сети:		
10.2.1	Общая протяженность, км	0,116	
10.2.2	Тип прокладки	подземная	
10.2.3	Тип изоляции	мин.вата и стеклопластик	
11.2.	Тепловые сети от котельной Норд Энерго п. Пола:		
11.2.1	Общая протяженность, км	4,184	
11.2.2	Тип прокладки	Подземная, надземная	
11.2.3	Тип изоляции	ППУ-ОЦ- изоляция, мин.вата и стеклопластик	

2. Технологические нарушения

	2022-2023г.г.	Количество отключений	Место отключения
	по причине отключения электроэнергии	нет	
	по причине отключения холодного водоснабжения	25	Котельная № 7,8,9,10,13. СтройИнвест
	по причине технического отказа оборудования котельной	нет	
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за высокого износа	нет	
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за резкого перепада давления (гидроудар)	нет	
	2023-2024г.г.	Количество отключений	Место отключения
	по причине отключения электроэнергии	5	Котельные №6,7,8,10
	по причине отключения холодного водоснабжения	46	Котельные №7,8,9,10,13, СтройИнвест
	по причине технического отказа оборудования котельной	нет	
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за высокого износа	нет	
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за резкого перепада давления (гидроудар)	нет	
	2024-2025г.г.	Количество отключений	Место отключения

	по причине отключения электроэнергии	18	Котельные 2,6,7,10,19
	по причине отключения холодного водоснабжения	33	Котельные №10, СтройИнвест
	по причине технического отказа оборудования котельной		
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за высокого износа		
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за резкого перепада давления (гидроудар)		

3. Мероприятия организационного характера:

1	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Выписка из штатного расписания с расстановкой персонала	До 8 сентября 2025 года
2	Положение о диспетчерской службе	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	В наличии
3	Перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования опасных производственных объектов	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	В наличии
4.	Утвержденные эксплуатационные и производственные инструкции	Предъявляются на источниках теплоснабжения	В наличии Реестр инструкций прикладывается к оценочному листу
5.	Проверка знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и проверка знаний руководителей в области промышленной безопасности	Копии протоколов предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	В наличии
6.	Обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Срок выполнения : ежеквартально с 1 апреля 2025 года по окончание отопительного сезона , результат заносится в журнал проведения противоаварийных тренировок	а
7.	Организационно - распорядительные документы (распоряжения) о назначении	Срок выполнения : постоянно	Копии прикладываются к оценочному листу

	лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и ответственных за осуществление производственного контроля		
8.	Утверждённые инструкции по охране труда, а также утвержденный порядок производства работ повышенной опасности с оформлением наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам – допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения	Предъявляются на источниках теплоснабжения	<i>В наличии Реестр инструкций прикладывается к оценочному листу</i>
9.	Программы противоаварийных тренировок, согласно Правил промышленной безопасности	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	<i>В наличии</i>
10.	Утвержденные температурные графики, проверка гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	Срок выполнения, актуализации до 1 сентября 2025 года	<i>В наличии</i>
11.	Инструкции по эксплуатации установок для до котловой обработки воды, режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных	Срок выполнения актуализации до 1 сентября 2025 года	
12.	Акты разграничения балансовой принадлежности	Реестр предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	<i>В наличии</i>
13.	Паспорта котлов , дымовых труб	Предъявляются на источниках теплоснабжения	<i>К оценочному листу прикладывается реестр паспортов</i>
14.	Утверждённые режимные карты и технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	<i>В наличии</i>
15.	Разработка, НТД об организации ремонтного производства, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	
16.	Проведение инвентаризации	Срок выполнения до 15	

	запасов материалов для выполнения внеплановых (аварийных) работ в соответствии с перечнем запасов материалов (аварийный запас)	сентября 2025 года	
4. Мероприятия технического характера			
1.	Техническое освидетельствование котлового оборудования и акты гидравлических испытаний на котловом оборудовании, с отметками в паспорте оборудования	Срок выполнения в соответствии с паспортом оборудования	Оформляется актом гидравлического испытания и делаются отметки в паспорте оборудования
2.	Осмотр зданий и сооружений объектов теплоснабжения в том числе дымовых труб	Срок выполнения с 15 апреля по 30 апреля 2025 года	Оформляется актами осмотра, в наличии
3.	Шурфовка тепловых сетей	Срок выполнения: В соответствии с графиком	График в приложении
4.	Очистка и промывка тепловых сетей	Срок выполнения с 15 мая по 1 сентября 2025 года(и после выполнения капитального ремонта)	
5.	Измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Срок выполнения: С 15 мая по 15 сентября 2025 года	
6.	Испытание тепловых сетей максимальную температуру	Срок выполнения раз в 5 лет в соответствии с графиком	Графики в приложении
7.	Поверка коммерческих узлов учета потребления газа и холодной воды	Срок выполнения: в соответствии с графиком	График в приложении
8.	Проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей	Срок выполнение : после выполнения капитального ремонта. до начала отопительного сезона	
9.	Проверка плотности, настройки и регулировки предохранительных клапанов	Срок выполнения : с 15 мая по 15 сентября 2025 года	Оформляется актом , в наличии
10.	План-график выполнения капитального ремонта	Срок выполнения: в соответствии с графиком	План-график в приложении -

Приложение :

- 1.График испытания тепловых сетей на максимальную температуру;
- 2.График поверки коммерческих узлов учета потребления(газ, вода);
3. График проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (шурфовки);

3.План- график выполнения капитального ремонта.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Старорусского района
 теплоснабжения
 Прудников С.А.



График испытания тепловых сетей на максимальную температуру по Парфинскому участку Старорусского района теплоснабжения на период 2021-2026гг.

Котельная	Местонахождение	Дата проведения	Очередная дата проведения	Отметка о выполнении
Котельная № 10	п. Парфино, ул. Космонавтов	28.04.2021	28.04.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 7	п. Парфино, ул. Карла Маркса, д№104	26.04.2021	26.04.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 2	п. Пола, ул. Пионерская	15.05.2024	15.05.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 3	д. Новая деревня, пер. Школьный	14.05.2021	14.05.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 6	д. Сергеево, ул. Молодежная	23.04.2021	23.04.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 8	п. Парфино, ул. Карла Маркса, д№62в	14.05.2021	14.05.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 9	п. Парфино, ул. Рабочая	29.04.2021	29.04.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 13	п. Парфино, ул. Кирова, д. 23	11.05.2021	11.05.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная № 19	д. Новая деревня, ул. Центральная, 9а	11.05.2021	11.05.2026	работы проведены, составлен акт
Котельная СтройИнвест	п. Парфино, ул. Мира 14г	30.04.2021	30.04.2026	работы проведены, составлен акт

Исп. Муромцева И.А.

График поверки на 2025г. СИ по Парфинскому участку Старорусского района теплоснабжения

Котельная	Наименование СИ	Тип СИ	Зав. №	Дата поверки	Дата следующей поверки	Межповерочный интервал
котельная Мира 14	Счетчик газа	RVG(G100)	15093779	06.08.2020	05.08.2025	5лет
котельная Мира 14	Дифманометр	ДСП_80В РАСКО 1кПа-1,6 мПа	33611	26.06.2024	26.06.2025	1 год
котельная №2	Корректор	СПП 761.2	17443	16.06.2021	15.06.2025	4 года
котельная №2	Счетчик газа	СТГ-50-100	14008	13.06.2019	12.06.2025	6 лет
котельная №7	Счетчик газа	РАВО G65-SID	1420270094	10.07.2020	10.07.2025	5 лет
котельная №7	Дифманометр	ДСП_80В РАСКО 1 кПа-1,5	10268	26.06.2024	26.06.2025	1 год
котельная №9	Комплекс для измерения количества газа	СТ-ЭКВЗ-Р-0,2-65/1,6	1520070707	05.08.2020		5 лет
котельная №9	Корректор	ЕК 270	15120115	05.08.2020	04.08.2025	5 лет
котельная №9	Счетчик газа	СТ RVG(G40)	1220320009	05.08.2020	04.08.2025	5 лет
котельная №9	Дифманометр	ДСП_80В РАСКО 1 кПа-1,5	71635	26.06.2024	26.06.2025	1 год
котельная №10	Дифманометр	ДСП_80В РАСКО 1кПа-1,6 мПа	200507	26.06.2023	26.06.2025	1 год
котельная №10	Дифманометр	ДСП_80В РАСКО 1кПа-1,6 мПа	200514	26.06.2023	26.06.2025	1 год
котельная №10	Термопреобразователь зима	ТТТ-17-1	8249	12.06.2021	11.06.2025	4 года

Инженер-энергетик

Мартынов И.Ю.



График замены узлов учета холодной воды 2025 по Парфинскому участку Старорусского района теплоснабжения

N п/п	Наименование котельной, адрес	Узел учета холодной воды на подпитку ЦО (если он является коммерческим)			Узел учета холодной воды на подпитку ГВС (если он является коммерческим)			Узел учета холодной воды на хоз.-быт. нужды (если он является коммерческим)			Ответственный специалист
		Марка водомера	Заводской номер	Дата очередной поверки	Марка водомера	Заводской номер	Дата очередной поверки	Марка водомера	Заводской номер	Дата очередной поверки	
1	Котельная № 2, п. Поля, ул. Пионерская, д. 33	ХНД-20	64176617	19.08.2025							инж-энергетик Мартынов И.Ю.
2	Котельная № 3, д. Н. Деревня, ул. Центральная, д. 9а	ВСХНД-20	64176573	19.08.2025							89211956082
3	Котельная № 6, д. Сергеево, ул. Молодежная, д. 2в	ХНД-50	19342390	13.08.2025							инж-энергетик Мартынов И.Ю.
4	Котельная № 7, п. Парфино, ул. К. Маркса, д. 104	ХНД-50	19342396	13.08.2025							89211956082
5	Котельная № 8, п. Парфино, ул. К. Маркса, д. 62в	ВСХНД-50	13580827	13.06.2025							инж-энергетик Мартынов И.Ю.
6	Котельная № 9, п. Парфино, ул. Рабочая (ЦРБ)	ХНД-32	40198935	20.08.2025							89211956082
7	Котельная № 10, п. Парфино, ул. Космонавтов	ВСХН-100	14536569	25.06.2026				ВСХ-15-02	68350913	27.07.2027	инж-энергетик Мартынов И.Ю.
8	Котельная № 10, п. Парфино, ул. Космонавтов				ВСХН-100	12559175	01.07.2025	ВСХ-15-02	68350890	27.07.2027	89211956082
9	Котельная № 13, п. Парфино, ул. Кирова, д. 23	ХНД-50	19335408	02.08.2025				ВСХ-15-02	68350911	27.07.2027	инж-энергетик Мартынов И.Ю.
10	Котельная № 19, д. Новая Деревня, пер. Школьный	ХНД-20	64176613	19.08.2025							89211956082
11	Котельная п. Парфино, ул. Мира 14	ВСХН-15	70451626	02.04.2030	ХНД-25	40334513	28.07.2027				инж-энергетик Мартынов И.Ю.

инж-энергетик Мартынов И.Ю.

Утверждаю:
Начальник Старорусского района Т.С.




План

проведения шурфовок тепловых сетей по Парфинскому участку Старорусского района Т.С. на 2025 год

	Наименование котельной, адрес	Кол-во ,шт	Дата проведения	Место проведения	Ответственное лицо, ФИО
1	Котельная № 13, размещенной по адресу: п. Парфино, ул. Кирова, д. № 23	2	08.07.2025	п. Парфино , ул. Строительная МКД 18	старший мастер участка Большаков К.А.
2	Котельная № 10, размещенной по адресу: п. Парфино, ул. Космонавтов	1	01.07.2025	п. Парфино , района МКД №6а по ул. Космонавтов	старший мастер участка Большаков К.А.
3	Котельная № 7, размещенной по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д.№ 104	1	017.07.2025	п. Парфино , ул. Ташкентская	старший мастер участка Большаков К.А.
4	Котельная № 8, размещенной по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д.№ 62в	1	21.07.2025	п. Парфино , ул.Мира МКД № 43	старший мастер участка Большаков К.А.
5	Котельная СтройИнвест, размещенной по адресу: п. Парфино, ул. Мира, д. № 14Г	1	23.07.2025	п. Парфино , ул. Мира	старший мастер участка Большаков К.А.
6	Котельная № 3, размещенной по адресу: д. Новая деревня, ул. Центральная, д.№ 9а	1	08.07.2025	д. Новая деревня, ул. Центральная у МКД № 12	мастер участка Аверкина Н.П.
7	Котельная № 19, размещенной по адресу: д. Новая деревня, пер. Школьный	1	08.07.2025	д. Новая деревня, пер. Школьный	мастер участка Аверкина Н.П.
8	Котельная № 2, размещенной по адресу: п. Пола, ул. Пионерская, д.№ 33	1	08.07.2025	п. Пола , ул. Зеленая , д 2Г	мастер участка Аверкина Н.П.

Подготовил: Муромцева И.А.

План
Капитального и текущего ремонта Старорусского района теплоснабжения ООО "ТК Новгородская" на 2025 год

Приложение 4
Утверждено:
Заместитель генерального директора,
главный инженер ООО "ТК Новгородская"

М.В.Белова

№ п/п	Район теплоснабжения, наименование работ	Сметная стоимость, всего:	в том числе:			Материалы на текущий ремонт	Всего капит. и текущ. ремонт:	Всего материалов:	В том числе материалы со склада
			в том числе:	Подрядный способ	Всего капитальный ремонт:				
			Хозспособом (материалы)		(гр.4+гр.5)		(гр.6+гр.7)	(гр.4+гр.7)	
1.	Старорусский участок теплоснабжения	3	4	5	6	7	8	9	10
Концессионное соглашение №871 от 28.11.2022 года									
1	Котельная (котельная №2), Новгородская область г. Старая Русса ул. Гостинодворская 8 "а", кадастровый номер 53:24:0030129:32, инвентарный номер 00004052. Капитальный ремонт котла №2 ТВГ-1,5 инвентарный номер 00004173.	2 089,442	1206,805		1206,805		1206,805	1206,805	4,19635
2	Котельная (котельная №11), Новгородская область г. Старая Русса ул. Латышских Гвардейцев д. 6 "а", кадастровый номер 53:24:0020117:881, инвентарный номер 00004060. Капитальный ремонт котла №2 ТВГ-1,5 инвентарный номер 00004203.	2 089,442	1234,445		1234,445		1234,445	1234,445	4,13802
3	Котельная (котельная №2), Новгородская область г. Старая Русса ул. Александровская 20 "а", кадастровый номер 53:24:0030125:143, инвентарный номер 00004051. Капитальный ремонт котла № 4 ТВГ-1,5 инвентарный номер Т26536740.	2 089,442	1216,453		1216,453		1216,453	1216,453	
1	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Александровская, 26, кадастровый номер 53:24:0000000:6308 Протяженность 3108 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №1 "А" ул. Александровская, от ТК-6 у д. №37 до ТК-7 у д. №35, ул. Александровская. Труба ППУ-ПЭ Ду 150 протяженностью 47 м.п в 2-х тр. исп.	874,850	421,468		421,468		421,468	421,468	1,816109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Александровская, 26, кадастровый номер 53:24:0000000:6308 Протяженность 3108 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №1 "А" ул. Александровская, от ТК-19 у д. №43 до ТК-21, ул. Александровская. Труба ПШУ-ПЭ Ду200 протяженностью 72 м.п в 2-х тр. исп.	4 591,002	1037,353		1037,353		1037,353	1037,353	24,441862
6	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Некрасова 24"Б", кадастровый номер 53:24:0000000:6311 Протяженность 2250 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №13 ул. Некрасова, от ТК-5 у д. №7"А" до д. №5 и 7, ул. Яковлева. Труба ПШУ-ПЭ Ду 100, 50 мм протяженностью 88 м.п в 2-х тр. исп.	689,031	324,518		324,518		324,518	324,518	1,811624
7	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская 10"А", кадастровый номер 53:24:0000000:6319 Протяженность 3524 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №9 ул. С. Петербургская, от ответвления у полинии до д.№17/1, ул. С. Петербургская. Труба ПШУ-ПЭ Ду 80 протяженностью 95 м.п в 2-х тр. исп.	1 159,361	506,450		506,450		506,450	506,450	
8	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская 10"А", кадастровый номер 53:24:0000000:6319 Протяженность 3524 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №9 ул. С. Петербургская, от ТК-48 у д. №20 до ТК-50 у д.№22, ул. С. Петербургская. Труба ПШУ-ПЭ Ду 150 протяженностью 75 м.п в 2-х тр. исп.	1 405,286	732,641		732,641		732,641	732,641	63,136042
9	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Минеральная 36"а", кадастровый номер 53:24:0000000:6305 Протяженность 1116 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №10 ул. Минеральная, от ТК-3 до дома №10-12, ул. Крестецкая. Труба ПШУ-ПЭ Ду 100 протяженностью 19 м.п в 2-х тр. исп.	407,509	233,879		233,879		233,879	233,879	20,4489
0	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Александровская 20"А", кадастровый номер 53:24:0000000:6306 Протяженность 1654 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №2 ул. Александровская, от ТК-... у дома №19 до дома №21, ул. Александровская. Труба ПШУ-ПЭ диам 57 мм протяженностью 38 м.п в 2-х тр. исп.	400,036	154,312		154,312		154,312	154,312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Лят. Гвардейцев 6"а", кадастровый номер 53:24:0000000:6310 Протяженность 2586 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС котельной №11 ул. Лят. Гвардейцев, от ТК-15 у дома №6 до ТК-16 у дома № 4, ул. Лят. Гвардейцев. Труба ППУ-ПЭ Ду 100, 65, 50 протяженностью 64 м.п в 4-х тр. исп.	1 964,786	640,610		640,610		640,610	640,610	8,130704
12	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Минеральная, 43"А", кадастровый номер 53:24:0000000:6309 Протяженность 1456 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №4 ул. Минеральная, от ТК-15 у д. №11 до новой тепловой сети у д.№9, ул. Крестецкая. Труба ППУ-ПЭ Ду 100 протяженностью 40 м.п в 2-х тр. исп.	603,449	295,928		295,928		295,928	295,928	
13	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Яковлева 20, кадастровый номер 53:24:0000000:6307 Протяженность 1532 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС котельной №17 ул. Яковлева, от ТК-1 у д. №57 до ТК-3 у д. №49, ул. Яковлева. Труба ППУ-ПЭ Ду 150, 100, 50 ОЦ мм протяженностью 46 м.п в 4-х тр. исп.	1 307,029	660,669		660,669		660,669	660,669	10,224872
14	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, пос. Новосельский, ул Алексеева, кадастровый номер 53:17:0171003:670 Протяженностью 1722 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №18 ул. Алексеева, от д.№9 до д№17, ул. Алексеева. Труба ППУ-ПЭ Ду 100 протяженностью 30 м.п в 2-х тр. исп.	483,992	243,541		243,541		243,541	243,541	
15	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Дермонтава, д. 49, кадастровый номер 53:24:0000000:6312 Протяженностью 1635 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №16 ул. Дермонтава, от ответвления на дома 17 до ответвления на дом 19, ул. Дермонтава. Труба ППУ-ОЦ Ду 100, 65, 50 протяженностью 40 м.п в 4-х тр. исп.	644,051	373,020		373,020		373,020	373,020	18,99903
16	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, д. Святогорща, д.6, кадастровый номер 53:17:0211501:237 Протяженностью 466 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №7с, д. Святогорща, от ответвления между домами №№1 и 5 до д№3, д. Святогорща. Труба ППУ-ПЭ Ду 80 протяженностью 90 м.п в 2-х тр. исп.	1 029,065	425,305		425,305		425,305	425,305	57,68412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, д. Б. Боры, кадастровый номер 53:17:0090202:139 Протяженность 155 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети и водопровода котельной №10с д. Б. Боры, от ТК-1 до здания школы, д. Б. Боры. Труба ППУ-ПЭ Ду 100 протяженностью 75 м.п в 2-х тр. исп.	885,906	358,782		358,782		358,782	358,782	
18	Котельная (котельная №17), Новгородская область г. Старая Русса ул. Яковлева д. 20 "в", кадастровый номер 53:24:0030105:23, инвентарный номер 00004066. Замена сетевого насоса системы отопления К80-65-160 инвентарный номер 00004334	295,575	141,526		141,526		141,526	141,526	
19	Котельная (котельная №1 А), Новгородская область г. Старая Русса ул. Александровская 26, кадастровый номер 53:24:0030130:923, инвентарный номер 00217346. Капитальный ремонт кровли 255 м2	415,554	175,811		175,811		175,811	175,811	2,47946
20	Тепловые сети, Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская 10"А", кадастровый номер 53:24:0000000:6319 Протяженностью 3524 м. Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №9 ул. С. Петербургская, от ответвления до дома №20, ул. С. Петербургская. Труба ППУ-ПЭ Ду 50 протяженностью 54 м.п в 2-х тр. исп.	506,230	188,420		188,420		188,420	188,420	
22	Восстановление асфальтового покрытия (150 м2)			525,000	525,000		525,000		
	Материалы на текущий ремонт					4 785,695	4 785,695	4 785,695	
	Итого:	23 931,041	10 571,934	525,000	11 096,934	4 785,695	15 882,629	15 357,629	217,507
	Итого по концессиям:	23 931,041	10 571,934	525,000	11 096,934	4 785,695	15 882,629	15 357,629	217,507
	Итого по Старорусскому участку:	23 931,041	10 571,934	525,000	11 096,934	4 785,695	15 882,629	15 357,629	217,507
1.	Парфинский участок теплоснабжения								
	Концессионное соглашение №871 от 28.11.2022 года								
1	Котельная № 3. (кад. Номер 53:13:0080303:139, инвент.номер 00003123), д.Новая Деревня ул. Центральная д. 9а капитальный ремонт котла КВС 0,45	404,576	288,983		288,983		288,983	288,983	3,672
2	Замена участка сети ГВС (кад.номер 53:13:000000062713) от котельной №10 п. Парфино (кад.номер 53:13:00000001284, инвент.Номер 00003129). Протяженность сетей ГВС 1,633 м в 2-хтрубном исполнении. Замена участка из стальных труб диам.Ду 80, 65 протяженностью 122 п.м. в 2-хтрубном исполнении пер. улиц Космонавтов и пер. Партизанского до МКД №6а по ул. Космонавтов п. Парфино на трубу из нержавеющей стали Ду 80, 65 протяженностью 122 п.м.	1 353,786	966,990		966,990		966,990	966,990	8,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Замена участка тепловой сети (кад.номер 53:13:0000000:2713) от котельной №10(кад.номер 53:11:0000000:1284, инвент.номер 00003129) п. Парфино. Протяженность сетей 2,376 м в2-х трубном исполнении. Замена участка тепловой сети на территории территории школы из стальных труб Ду 150 протяженностью 145 п.м. в 2-хтрубном исполнении на стальную трубу Ду 150. в ППУ-ПЭ 145п.м. в 2-хтрубном исполнении.	1 729,552	1 235,394		1 235,394		1 235,394	1 235,394	
4	Котельная № 8 (кад. Номер 53:13:0010103:33, инвент.номер 00003127), п. Парфино ул. Карла Маркса д. 62а замена котла КВм1,6 на котел КВ-Г2,32-95Н	7 299,694	5 214,067		5 214,067		5 214,067	5 214,067	
	Материалы на текущий ремонт					685,734	685,734	685,734	
	Итого:	10 787,608	7 705,434	0,000	7 705,434	685,734	8 391,168	8 391,168	12,072
	Итого по концессиям:	10 787,608	7 705,434	0,000	7 705,434	685,734	8 391,168	8 391,168	12,072
II.	Котельные и сети ООО "ТК Новгородская"								
1									
	ИТОГО по котельным и сетям ООО "ТК Новгородская"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Парфинскому участку:	10 787,608	7 705,434	0,000	7 705,434	685,734	8 391,168	8 391,168	12,072
	Итого по Старорусскому р/г:	34 718,649	18 277,368	525,000	18 802,368	5 471,429	24 273,797	23 748,797	229,579

Начальник района теплоснабжения:


 Прудников С.А.
 (подпись) (фамилия)